

AVANCE DE OBRA DE LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN, TERMINADOS Y EN EJECUCION - MAYO 2018.

Item	cobe	Nombre del Proyecto	Región de Salud	Contratista	Contrato			Orden de Proceder			Adenda N1			Adenda N°2		
					Número	Monto (B./) (1)	Adendas	Monto Final	Inicia	Finaliza	Duración	Inicio	Término	Duración	Inicio	Término
PROYECTOS TERMINADOS																
CHIRIQUÍ																
AÑO 2016																
1	18767	Ejecución del diseño, desarrollo de los planos de Anteproyecto, planos finales y construcción de la obra civil de Ampliación del Centro de Salud de Alanje, ubicado en el Distrito de Alanje, Provincia de Chiriquí. MSP	CH	Constructora Jaramillo, S. A.	034-2016	300,000.00		300,000.00	21/11/2016	20/03/2017	120 días calendario	21/03/2017	22/12/2017	270 días calendario	Acta de Aceptación Final de 12 de diciembre de 2017	
AÑO 2017																
1	21589	Suministro de Mano de Obra, Equipo, Materiales y todo lo que se requiera para la Confección e Instalación de Caño en el Centro de Salud de Cerro Punta.	CH	Corporación JAM, S.A.	4200094991 (de 2017)	5,885.00		5,885.00	06/10/2017	26/10/2017	15 días hábiles	26/10/2017	27/11/2017	30 días Calendario	Acta de Aceptación Final de 14 de diciembre de 2017	
2	22019	Suministro de Mano de Obra, Equipo, Materiales y Todo lo que se requiera para el desarrollo completo para el anexo en el Centro de Salud de Chiriquí, distrito de David.	CH	Regina E. Cano B.	4200105643 (de 2017)	7,887.45		7,887.45	20/11/2017	04/12/2017	15 días hábiles				Acta de Aceptación Final de 14 de diciembre de 2017	
4	21218	Suministro de Mano de Obra, Equipo, Materiales y todo lo que se requiera para el desarrollo completo de adecuación de canal de techo y área para Consultorio en el Centro de Salud de Boquete	CH	Corporación JAM, S.A.	4200082806 (de 2017)	14,800.00		14,800.00	09/08/2017	07/09/2017	30 días Calendario	07/09/2017	07/10/2017	30 días Calendario	Acta de Aceptación Final de 20 de febrero de 2018	
5	21634	Servicio de Mano de Obra, Equipo, Materiales y todo lo que se requiera para el desarrollo completo de Las Mejoras al Centro de Salud de Progreso.	CH	Sag Construction, S.A.	4200096767 (de 2017)	71,537.53		71,537.53	06/10/2017	31/12/2017	90 días Calendario				Acta de Aceptación Final de 19 de febrero de 2018	
6	20472	Pedido No.16-3269 Ejecución del diseño, desarrollo de los planos de Anteproyecto, planos finales y construcción de la obra para la Ampliación del Centro de Salud de San Juan, ubicado en la Provincia de Chiriquí, Distrito de David MSP	CH	Constructora DELSEL, S. A.	019-2017	126,987.23		126,987.23	17/07/2017	17/12/2017	150 días calendario				Acta de Aceptación Final de 17 de diciembre de 2017	
7	20589	Ejecución del diseño, desarrollo de los planos de Anteproyecto, planos finales y construcción de la obra civil para las mejoras del Policentro de Salud de Puerto Armuelles, ubicado en la Provincia de Chiriquí, Distrito de Barú. MSP	CH	Constructora Con Futuro, S. A.	081 (2016)	467,271.93		467,271.93	18/09/2017	18/02/2018	150 días calendario				Acta de Aceptación Final de 18 de febrero de 2018	
HERRERA																
AÑO 2017																
1	21125	Suministro y mano de obra para la reparación y mantenimiento de cubierta de techo cielorraso de la Región de Salud de Herrera y Depósito de Medicamentos Regional	HE *	DAVLI Constructores, S. A.	001 (2017)	41,927.90		41,927.90	16/08/2017	28/09/2017	42 días calendario	29/09/2017	16/10/2017		Acta de Aceptación Final de 16 de octubre de 2017	
PANAMÁ																
AÑO 2016																
1		Suministro, instalación y mantenimiento de diecisiete (17) manejadoras de aire acondicionado y componentes en cuartos de manejadoras y reemplazo de cuatro (4) bombas de recirculación con sus accesorios asociados al sistema de aire acondicionado por agua fría de los edificios 253, 255 y 261.	PM	Asociación accidental conformada por las empresas Air Quality Serv. Inc y Representaciones Halfe, S.A.	276 (2015)	717,382.00		717,382.00	14/03/2016	11/08/2016	150 días calendario	12/08/2016	15/02/2017	187 días calendario	Acta de Aceptación Final de 06 de febrero de 2017	
AÑO 2017																

AVANCE DE OBRA DE LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN, TERMINADOS Y EN EJECUCION - MAYO 2018.

Item	cobe	Nombre del Proyecto	Región de Salud	Contratista	Contrato			Orden de Proceder			Adenda N1			Adenda N°2			
					Número	Monto (B./) (1)	Adendas	Monto Final	Inicia	Finaliza	Duración	Inicio	Término	Duración	Inicio	Término	Duración
1		Suministro e instalación de Planta Eléctrica insonora de 125 KVA - Milla 8	PN	IIASA PANAMA, S.A.	4200086020	41,997.50		41,997.50	06/09/2017	20/10/2017	45 días calendario				Acta de Aceptación Final de 20 de octubre de 2017		
2		Suministro e instalación de tres (3) unidades climatizadoras tipo paquete de 10 toneladas, 208 VAC, 3 fases, 60 Hz, para el Almacén Nacional de Insumos Sanitarios - Milla 8	PN	INGESOFT PANAMA S.A.	4200088730	78,051.14		78,051.14	10/10/2017	08/12/2017	60 días calendario				Acta de Aceptación Final de 08 de diciembre de 2017		
3		Reacondicionamiento de área de oficinas administrativas de la Región de Salud de Panamá Norte en los locales 30, 31 y 32 del Centro Comercial Plaza Las Cumbres. 2016-0-12-0-08-AV-019344	PN	S. R. Construcciones, S. A.	OC 4200099580 (2017)	75,998.62		75,998.62	21/11/2017	18/02/2018	60 días calendario	19/02/2018	19/04/2018	60 días calendario	Acta de Aceptación Final de 19 de abril de 2018		
4	21618	Diselo arquitectónico, desarrollo de planos, especificaciones técnicas, remodelación del local Milla 8 y equipamiento mecánico de oficinas para almacén y distribución de medicamentos nacional de insumo sanitario MINSA - Milla 8	PN	Consortio HALFESA-GER	063 (2017)	200,684.62		200,684.62	24/11/2017	03/03/2018	100 días calendario				Acta de Aceptación Final de 03 de marzo de 2018		
AÑO 2018																	
1	22319	Contratación para la reposición de la cubierta del techo y el cielorraso suspendido del Policentro de Parque Lefevre	PM	SESJO, S. A.	076 (2017)	128,089.17		128,089.17	26/02/2018	28/03/2018	30 días calendario				Acta de Aceptación Final de 28 de marzo de 2018		
VERAGUAS																	
AÑO 2014																	
1	16807	Mantenimiento y reparación de las bombas de la planta de mantenimiento de aguas residuales del Hospital de Cañazas.	VE	José Federico Govea	18595 (de 2014)	20,865.00		20,865.00	03/12/2014	16/01/2015	45 días calendario						
AÑO 2015																	
1		Construcción de tanque séptico y conexión de línea sanitaria (Centro de Salud de Los Ruices)	VE	Wilfredo Emilio Guerrero Gómez	20231 (de 2015)	10,138.79		10,138.79			30 días hábiles						
AÑO 2017																	
1		Mejoras al Puesto de Salud Naranjal(Distrito San Francisco).	VE	LIMIPA S.A.	4200099414	22,958.23		22,958.23	18/12/17	19/2/18	60 días				Acta de Aceptación Final de 31 de enero de 2018		
PROYECTOS EN EJECUCIÓN																	
BOCAS DEL TORO																	
AÑO 2015																	
1	17282	Diseño, anteproyecto, desarrollo de planos, especificaciones técnicas, construcción y equipamiento del Nuevo Hospital de Bocas del Toro - Isla	BT	Constructora NOVA, S. A.	107 (2015)	21,976,623.79	4,170,311.49	26,146,935.28	28/10/2015	28/02/2018	28 meses	28/02/2018	28/08/2018	6 meses			
AÑO 2016																	
1		Sistema de climatización, sistema de extintores contra incendio, sala de	BT	GRUPO C.E.M.S.A.		35,096.00		35,096.00	21/11/2016	21/12/2016	30 días calendario				Contratista abandonó la obra. Se pagaba al terminar.		
AÑO 2017																	
1	19311	Mejoras de la sala de parto, quirofono, area de esterilización, deposito de desechos solido hospitalario y rayos X del Hospital de Bocas del toro.	BT	GRUPO C.E.M.S.A.	128578	79,962.96		79,962.96	18/01/2017	9/03/2017	50 días calendario				Contratista abandonó la obra. Se pagaba al terminar.		
2	21647	Construcción de cerca perimetral y mejoras al Puesto de Salud Las Delicias	BT	FERRETERIA BOCAS DEL TORO S.A.	4200093036	63,554.07		63,554.07	26/10/2017	15/12/2017	60 días calendario						
AÑO 2018																	

AVANCE DE OBRA DE LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN, TERMINADOS Y EN EJECUCION - MAYO 2018.

Item	cobe	Nombre del Proyecto	Región de Salud	Contratista	Contrato				Orden de Proceder			Adenda N1			Adenda N°2		
					Número	Monto (B./) (1)	Adendas	Monto Final	Inicia	Finaliza	Duración	Inicio	Término	Duración	Inicio	Término	Duración
1		Construcción de marquesina del MINSA-CAPSI de Finca 30, impermeabilización de techo, cambio de canales y mantenimiento de paredes. 2018-0-12-201-01-LP-004913	BT	licitacion		52,385.06		52,385.06			90 días calendario						
2	23298	Mejoras al Centro de Salud de Miramar, Distrito de Chiriquí Grande, Provincia de Bocas del Toro. 2018-0-12-201-01-LP-004880	BT	Servicios Múltiples o Domingo Morrison, S. A.	4200125053	37,956.46		37,956.46			60 días calendario				Adjudicado 12-03-2018		
CHIRIQUI																	
AÑO 2017																	
1	20797	Suministro de material, mano de obra, Equipo, Puertas Enrollables y todo lo que se requiera para el desarrollo Completo de las Actividades para la Culminacion del Taller de Mecanica, Ubicado en la Sede Regional del MINSA.	CH	Corporación JAM, S.A.	4200071028 (de 2017)	20,747.94		20,747.94	03/05/2017	30/09/2017	90 días Calendario	30/09/2017	30/10/2017	30 días Calendario	Acta de Aceptación Final para firmas		
2	18766	Ejecución del Anteproyecto, planos finales y construcción de la obra civil para las Mejoras de Centro de Salud de Las Lomas, ubicado en la comunidad de Las Lomas, Distrito de Davide, Provincia de Chiriquí. MSP	CH	Constructora Jaramillo, S. A.	037-2016	145,000.00		145,000.00	03/05/2017	03/10/2017	4 meses			Adenda de Tiempo en trámite			
3		Ejecución del diseño, desarrollo de los planos de Anteproyecto, planos finales y construcción de la obra civil de Ampliación del Centro de Salud de Aserri de Gariché, ubicado en el Corregimiento de Aserri de Gariché, Distrito de Bugaba, Provincia de Chiriquí. MSP	CH	Constructora DELSEL, S. A.	020-2017	370,308.81		370,308.81	18/07/2017	18/07/2018	12 meses			Adenda de Monto en trámite			
4	20796	Ejecución del diseño, desarrollo de los planos de Anteproyecto, planos finales y construcción de la obra para la Ampliación del Centro de Salud de San Cristobal, en Chiriquí. MSP	CH	Constructora Jaramillo, S. A.	047-2017	180,780.78		180,780.78	21/08/2017	21/02/2018	180 días calendario			Adenda de Tiempo en trámite			
5	21671	Suministro de Mano de Obra, Equipo, Materiales y Todo lo que se requiera para el desarrollo completo de las Mejoras al Centro de Salud de Barrio Bolivar, distrito de David.	CH	Corporación JAM, S.A.	4200097395 (de 2017)	17,000.00		17,000.00	17/10/2017	30/11/2018	45 días Calendario				Acta de Aceptación Final para firmas		
6	20963	Desmonte y Reposición de Estructura y Cubierta de Techo del Edificio del Deposito de Medicamentos, MINSA David, Chiriquí. 2016-0-12-0-08-LV-019481	CH	Constructora DELSEL, S. A.	030-2017	222,789.39		222,789.39	18/09/2017	15/01/2018	120 días calendario	15/01/2018	27/02/2018	43 días calendario *	Acta de Recibo Sustancial de 27 de febrero de 2018 (Contraloria esperando aprob. Adenda)		
AÑO 2018																	
1		Desmonte y reposición de estructura de techo del edificio del antiguo Hospital José D. De Obaldía.	CH	Constructora DELSEL, S. A.	049 (2017)	381,314.44		381,314.44	15/01/2018	14/06/2018	150 días calendario						
COCLÉ																	
AÑO 2017																	
1		Desarrollo de planos de construcción, construcción y equipamiento para las mejoras y ampliación al Centro de Salud del Valle de Antón.	CC	Consortio RODSA.VALLESA-EXTRACO	027 (2017)	4,979,957.09		4,979,957.09	05/06/2017	27/11/2018	540 días calendario						
2	20454	Ejecución del diseño, desarrollo de planos de anteproyecto, planos finales y construcción de la obra civil, para la Ampliación del Centro de Salud de Pocrí, Distrito de Águadulce, ubicado en la Provincia de Coclé. MSP	CC	COCOL S.A.	22 (2017)	284,894.99		284,894.99	12/06/2017	08/11/2017	150 días calendario	Solicitud de extensión de tiempo por 160 días calendario					

AVANCE DE OBRA DE LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN, TERMINADOS Y EN EJECUCION - MAYO 2018.

Item	cobe	Nombre del Proyecto	Región de Salud	Contratista	Contrato			Orden de Proceder			Adenda N1			Adenda N°2			
					Número	Monto (B./) (1)	Adendas	Monto Final	Inicia	Finaliza	Duración	Inicio	Término	Duración	Inicio	Término	Duración
3	20468	Ejecución del diseño, desarrollo de planos de anteproyecto, planos finales y construcción de la obra civil, para la Ampliación del Centro de Salud de Pozo Azul , ubicado en el Distrito de Águadulce, en la Provincia de Coclé. MSP	CC	COCOL S.A.	023 (2017)	218,868.50		218,868.50	12/06/2017	08/11/2017	150 días calendario	Solicitud de extensión de tiempo por 150 días calendario					
4	20469	Ejecución del diseño, desarrollo de planos de anteproyecto, planos finales y construcción de la obra civil, para la Ampliación del Centro de Salud de Olá , en la Provincia de Coclé MSP	CC	CONSTRUCTORA S.P. S.A	17 (2017)	430,657.93		430,657.93	15/06/2017	09/02/2018	240 días calendario	Adenda de Tiempo en trámite					
5		Ejecución del diseño, desarrollo de planos de anteproyecto, planos finales y construcción de la obra civil, para la Ampliación del Centro de Salud de Río Grande , ubicado en el Corregimiento de Águadulce, Provincia de Coclé. MSP	CC	Construcciones y remodelaciones EUROX S.A.	033 (2016)	1,430,063.34		1,430,063.34	25/09/2017	25/05/2018	8 meses	Solicitud de extensión de tiempo por 210 días calendario					
6	20620	Ejecución del diseño, desarrollo de planos de anteproyecto, planos finales y construcción de la obra civil, para la Ampliación del Centro de Salud de Penonomé , ubicado en el Distrito de Penonomé, Provincia de Coclé. MSP	CC	URBAN COMPANY S.A.	075 (2016)	325,190.40		325,190.40	02/10/2017	02/03/2018	5 meses	Solicitud de extensión de tiempo por 5 meses					
7	21138	Estudio, Diseño y Desarrollo de planos, para la construcción y equipamiento médico no médico del Centro Materno Infantil del Copé , Provicnia de Coclé, pedido (16-4626)	CC	Constructora RIGASERVICE, S. A.	045 (2017)	9,292,005.00		9,292,005.00	24/11/2017	17/05/2019	540 días calendario						
AÑO 2018																	
1	20774	Ejecución del diseño, desarrollo de planos de anteproyecto, planos finales y construcción de la obra civil, para la Ampliación del Centro de Salud de Caimito , ubicado en la Provincia de Coclé, Distrito de Penonomé, Corregimiento de Pajonal. MSP	CC	URBAN COMPANY S.A.	063 (2016)	490,063.34		490,063.34	15/01/2018	15/06/2018	5 meses						
2		Construcción, Equipamiento y Mobiliario de Clínica de Cesación de Tabaco del Centro de Salud de Antón	CC	Construcciones Autónomas, S. A.	En trámite	256,419.62		256,419.62			180 días calendario				Adjudicado 12 de octubre de 2017		
3		Suministro e Instalación de Barra Química, Supresores de trascientes y monitor de calidad de energía para el cuarto eléctrico del edificio H del Hospital Aquilino Tejeira	CC	Servicio de Ingeniería y mantenimiento eléctrico, S. A.	Pendiente de refrendo	70,040.92		70,040.92			60 días calendario				Adjudicado 27 de marzo de 2017		
4		Alcances de Trabajos Términos de Refer. para los Estudios, Diseño de Anteproy. para la Ejecución de los Diseños y Desarrollo de los Planos Finales, Especific. Técnicas, Construcción, Dotación e Instalación de Equipo Médico y No Médico Móvil, Mobiliario Hosp, de Oficina, Instrumental; Incluye Capac. y Adiestramiento del Personal, Mantenim. Preventivo y Correctivo por 3 años, del Nuevo Hospital Aquilino Tejeira de Penonomé.	CC	Constructora NOVA, S. A.	Pendiente de refrendo	166,500,000.00		166,500,000.00							Adjudicado 01 de diciembre de 2017		
5		Suministro e instalación de manejadoras, bombas de impulsión de agua fría y limpieza de ductos en el Hospital Aquilino Tejeira 2017-0-12-0-02-LV-022968	CC	Canal Air	En trámite	911,800.51		911,800.51									
COLÓN																	
AÑO 2017																	

AVANCE DE OBRA DE LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN, TERMINADOS Y EN EJECUCION - MAYO 2018.

Item	cobe	Nombre del Proyecto	Región de Salud	Contratista	Contrato			Orden de Proceder			Adenda N1			Adenda N°2			
					Número	Monto (B/.) (1)	Adendas	Monto Final	Inicia	Finaliza	Duración	Inicio	Término	Duración	Inicio	Término	Duración
1		Ejecución del diseño, desarrollo de los planos de anteproyecto, planos finales y la construcción de la obra civil, de la Ampliación del Centro de Sakud de Nombre de Dios Materno Infantil, del Corregimiento de Santa Isabel, de la Provincia de Colón. MSP	CL	Ingeniería y Construcciones JR, S. A.	053-2017	645,959.00		645,959.00	20/09/17	20/05/18	240 días calendario						
COMARCA GNOBE BUGLÉ																	
AÑO 2017																	
1		Mejoras al Albergue Materno y Centro de Salud de Soloy Distrito de Besico. (2da parte)	CNB	CBD HOLDING S.A.		B/.72,000.00		72,000.00	14/08/2017	02/10/2017	50 días calendario						
DARIÉN																	
1	21621	Ejecución del diseño, desarrollo de los planos de anteproyecto, planos finales y la construcción de la obra civil, de Mejoras y Ampliación del Centro de Rehabilitación Integral (REINTEGRA) y el Centro de Salud de Cucunatí, de la Provincia de Darién. MSP	DA	Roberto Batista e Hijos, S. A.	Pendiente de Refrendo	405,468.48		405,468.48			180 días calendario						
2		Ampliación del Hospital El Real de Santamaría, ubicado en el Distrito de Pinogana	DA	RC CONTRACTORS, INC.	En trámite	2,075,264.25		2,075,264.25									Adjudicado 20-02-2018
HERRERA																	
AÑO 2016																	
1		Diseño, desarrollo de planos, construcción, mobiliario, equipo biomédico y equipo de oficina para la reeducación y ampliación del Salón de Operaciones del Hospital Cecilio Castillero.	HE *	Consultores Profesionales de Ingeniería, S.A. (COPISA)	277(2015)	4,956,000.00		4,956,000.00	26/09/2016	25/09/2017	365 días hábiles						Acta de Entrega Sustancial en elaboración
AÑO 2017																	
1		Suministro e instalación de dos (2) unidades de climatización de 40 toneladas 208V/3F/4H, para las Salas de Gineco-Obstetricia y Hospitalización de Medicina Interna del Hospital Regional Cecilio Castillero. 2015-0-12-0-06-LV-016236	HE *	Air Quality Serv., Inc.	045 (2016)	215,070.00		215,070.00	02/08/2017	29/12/2017	150 días hábiles	30/12/2017	30/08/2018	244 días calendario *			
LOS SANTOS																	
AÑO 2018																	
1		Suministro e instalación de unidades de climatización en los servicios hospitalarios de Radiología, Cuidados Intensivos y Esterilización, Quirófano N°1, Quirófano N°2, Recobro de Quirófano N°1 y Quirófano N°2, Pediatría y Laboratorio del Hospital Regional Dr. Joaquín Pablo Franco Sayas	LS	Design, Installation and Consulting Engineering Co., Inc.	En trámite	390,100.00		390,100.00									Adjudicado 14-03-2018
2		Suministro e instalación de Caldera de 80 Hp tipo paquete horizontal pirotubular a Diesel, con equipos periféricos de control, tratamiento y recirculación de vapor del Hospital Regional Dr. Joaquín Pablo Franco Sayas.	LS	Sistemas de vapor, S. A.	En trámite	573,900.13		573,900.13									Adjudicado 16-01-2018
3	23425	Impermeabilización de losa del Hospital Regional Joaquín Pablo Franco Sayas, Provincia de Los Santos. 2017-0-12-0-07-LP-022514	LS	Industrial Technology Suppliers Inc.	013 (2018)	113,588.61		113,588.61									Adjudicado 14-12-2017
PANAMÁ																	
AÑO 2012																	

AVANCE DE OBRA DE LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN, TERMINADOS Y EN EJECUCION - MAYO 2018.

Item	cobe	Nombre del Proyecto	Región de Salud	Contratista	Contrato			Orden de Proceder			Adenda N1			Adenda N°2			
					Número	Monto (B./) (1)	Adendas	Monto Final	Inicia	Finaliza	Duración	Inicio	Término	Duración	Inicio	Término	Duración
1	11493	Diseño y ejecución del anteproyecto final, planos de construcción de la obra civil Equipo Biomédico, Capacitación, Mantenimiento, preventivo y correctivo, del nuevo Policentro de Tocumen.	PE	Consortio Politocumen 2011	069 (2011)	13,655,137.16		13,655,137.16	20/02/2012	10/11/2013	630 días calendario	11/11/13	15/10/2014	339 días calendario	16/10/2014	15/12/2016	792 días calendario
												16/12/2016	13/11/2017	334 días calendario *			
AÑO 2016																	
1		Suministro, instalación y mantenimiento de cuatro (4) ascensores en los edificios 253, 255 y 261 de la sede del Ministerio de Salud	PM	Elevación y Tecnología S.A.	259 (2015)	223,727.19		223,727.19	27/06/2016	23/12/2016	180 días calendario	26/12/2016	26/06/2018	547 días calendario *			
2		Rehabilitación del techo del edificio 265 del antiguo Complejo Gorgas, Ministerio de Salud.	PM	Electroventas y Servicios, S.A.	281 (2015)	279,108.97		279,108.97	22/02/2016	16/11/2016	270 días calendario	17/11/2016	15/06/2017	211 días calendario *	Para la adenda #1 se solicitó extensión de tiempo hasta el 30-6-2018		
AÑO 2017																	
1	19263	Rehabilitación del Edificio 255 del Complejo Gorgas, Ministerio de Salud, Corregimiento de Ancón	PM	Consortio Rehabilitación del edificio 255 (Representaciones Halfe, S.A. (HALFESA) y En Gris Constructora, S.A.)	047 (2016)	1,099,431.42		1,099,431.42	03/05/2017	28/12/2017	240 días calendario	29/12/2017	23/11/2018	330 días calendario *	En negociación de monto adicional para adenda #1		
2		Diseño, desarrollo de planos de anteproyecto y planos finales para la construcción de la obra civil, de Ampliación del PoliCentro de Chepo, ubicado en el Corregimiento de Chepo, Provincia de Panamá. MSP	PE	THELMAR PANAMA, S.A. / CONSORCIO THM TRIVENTI	005-2017	2,334,828.17		2,334,828.17	04/09/2017	04/07/2018	10 meses						
5		Estudio, Diseño, Anteproyecto, Desarrollo de Planos, Especificaciones Técnicas, Construcción y Equipamiento del Depósito Nacional de Vacunas (Biológicos).	PM	Administración y supervisión de obras civiles, S. A. (ASOCSA)	032-2017	7,962,071.01		7,962,071.01	16-10-2017	08-04-2019	540 días calendario						
6		Estudios, diseños, anteproyecto, desarrollo de planos, especificaciones técnicas, equipos mecánicos, equipos médicos, mobiliarios y demolición de edificio existente y construcción nueva del Centro de Salud de Curundú MINSa	PM	Consortio JOCA-GOC	044-(2017)	10,150,000.00		10,150,000.00	18-10-2017	16-12-2019	425 días calendario						
9		Diseño, desarrollo de planos de anteproyecto y planos finales para la construcción de la obra civil, de Ampliación y mejoras de los Puestos de Salud de buenos Aires, El Libano y Nueva Gorgona, para el SubCentro de Salud ee Cabuya, y el Centro de Salud de Bejuco, ubicados en la Región de Panamá Oeste. MSP	PO	Latin American General Consulting, S.A.	057-2017	954,194.35		954,194.35	04/12/2017	04/10/2018	300 días calendario						
AÑO 2018																	
1		Estudios, diseños, anteproyecto, desarrollo de planos, especificaciones técnicas, equipos mecánicos, equipos médicos, mobiliarios, demolición del Centro de Salud existente, la construcción y mantenimiento preventivo y correctivo del nuevo Policentro de San Isidro por tres (3) años.	SM	Consortio Policentro de San Isidro (ALCA Holding International Inc.)	075 (2017)	25,052,539.47		25,052,539.47	10/01/2018	01/09/2019 30/08/2022 Mantenimiento preventivo	600 d.c. Construcción 1,095 d.c. Mantenimiento Preventivo						
2	22325	Mejoras a la estructura existente, equipamiento y mobiliario del Puesto de Salud de Mocambo Arriba.	PN	S. R. Construcciones, S. A.	074(2017)	98,673.17		98,673.17	26/02/2018	11/05/2018	75 días calendario				Adenda de tiempo en trámite		
3	22287	Construcción del Departamento de Control de Vectores de la Región de Salud de Panamá Norte 2017-0-12-0-08-LP-021665	PN	Representaciones y Servicios ARO, S. A.	079 (2017)	168,831.00		168,831.00	19/02/2018	12/08/2018	180 días calendario						
5	21562	Construcción de la segunda etapa de la sede de la Direccional Regional de Salud de Panamá Este (Chepo)	PE	RODEIBA, S. A.	052-2017	717,000.00		717,000.00			240 días calendario						

AVANCE DE OBRA DE LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN, TERMINADOS Y EN EJECUCION - MAYO 2018.

Item	cobe	Nombre del Proyecto	Región de Salud	Contratista	Contrato			Orden de Proceder			Adenda N1			Adenda N°2			
					Número	Monto (B./) (1)	Adendas	Monto Final	Inicia	Finaliza	Duración	Inicio	Término	Duración	Inicio	Término	Duración
6		Desarrollo de planos de construcción, construcción de reformas al edificio #1, construcción de edificio #2, equipamiento médico/no médico y mejoras al Centro de Salud de Santa Ana, Corregimiento de Santa Ana, Distrito de Panamá, Provincia de Panamá.	PM	Cedeño, Cedeño y Asociados, S. A.		1,308,777.72		1,308,777.72			365 días calendario				Adjudicado 27-11-2016		
7		Estudios, diseño, anteproyecto arquitectónico, desarrollo de planos, especificaciones técnicas, construcción y equipamiento mecánico, de oficina para el nuevo Almacén Nacional de Insumo Sanitario MINSa	PM	Ingeniería GER	05 (2017)	12,718,290.70		12,718,290.70	Pendiente		540 días calendario				Adjudicadi 21-11-2017		
8	16067	Estudio, diseño, desarrollo de planos, construcción y financiamiento para la construcción del nuevo Instituto Oncológico Nacional (ubicado frente a la Ciudad Hospitalaria)	PM												En negociación de adenda al Contrato de la CSS para la incorporación del Nuevo ION a la Ciudad Salud. Adjudicación de 2013 a Panama Consuling Health, S.A. fue anulada (Fuente: Panamacompra 2/5/18)		
9		Alcance de trabajos y términos de referencia para los estudios, diseño de anteproyecto para la ejecución de los diseños y desarrollos de los planos finales, especificaciones técnicas, construcción, dotación e instalación de equipos médico y no médicos, médicos fijos, equipo médico y no medico móvil, de oficina, incluye capacitación y adiestramiento del personal, para la nueva sede de la Facultad de Medicina de la Universidad de Panamá.	PM			70,000,000.00		70,000,000.00							En Compras por adjudicar		
10		Estudios, diseño, desarrollo de planos finales, equipamiento médico y no médico, mobiliario médico, mobiliario de oficina, capacitación, mantenimiento preventivo y correctivo y la reposición del Centro de Salud de Las Mañanitas, Corregimiento Las Mañanitas	PM	CONSTRUCTORA MECO, S.A.		14,223,160.04		14,223,160.04							Adjudicado 21-02-2018		
11		Construcción, Equipamiento y Mobiliario de Clínica de Cesación de Tabaco del Centro de Salud de Nuevo Chorrillo, ubicado en el Corregimiento de Nuevo Silvestre, Distrito de Arraiján. Provincia de Panamá Oeste.	PO	Electro Presión Pacifico, S. A.	Pendiente de Refrendo	250,000.00		250,000.00									
12	23668	Suminsro de material, mano de obra y equipo para la pintura geneal exterior e interior de todos los edificios del Hospital Regional Nicolás A. Solano 2017-0-12-0-15-LV-022000	PO	Administración y supervisión de obras civiles, S. A. (ASOCSA)	014 (2018)	438,259.42		438,259.42			150 días calendario				Adjudicado 23-02-2018		
13	22339	Impermeabilización de las losas del techo del Hospital Regional Nicolás A. Solano, ubicado en el Corregimiento de Playa Leona, Distrito de de La Chorrera, Provincia de Panamá Oeste 2016-0-12-0-15-AV-019538	PO	Multiservicios Integrales, S. A.	051(2017)	309,694.90		309,694.90			90 días calendario				Adjudicado 14-12-2016		
14		Sumistro e instalación de dos (2) unidades manejadoras y sus accesorios, y limpieza, higienización y esterilización de ductos y cuartos del sistema de aire acondicionado asociado al área de partos del Hospital Regional Niicolás A. Solano	PO	SUPTEC, S. A.	En trámite	131,900.00		131,900.00							Adjudicado 13-10-2017		
15		Mantenimiento y reparación de alumbrado exterior e interior del Hospital Nicolás Solano.	PO	Aplicaciones y Tecnologías, S. A.	En trámite	110,957.95		110,957.95							Adjudicado 19-01-2018		

AVANCE DE OBRA DE LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN, TERMINADOS Y EN EJECUCION - MAYO 2018.

Item	cobe	Nombre del Proyecto	Región de Salud	Contratista	Contrato			Orden de Proceder			Adenda N1			Adenda N°2			
					Número	Monto (B./) (1)	Adendas	Monto Final	Inicia	Finaliza	Duración	Inicio	Término	Duración	Inicio	Término	Duración
16	20710	Ejecución del anteproyecto, diseño, desarrollo de planos finales y la construcción de la obra civil del Depósito Regional de Medicamentos e insumos Médico-Quirúrgicos de la Región de Salud de Panamá Este, ubicado en el Distrito de Chepo, Provincia de Panamá. 2016-0-12-0-08-LV-019737	PE	Estructuras y Acabados, S. A.	026(2017)	719,135.09		719,135.09									Adjudicado
VERAGUAS																	
AÑO 2017																	
1		Diseño, Anteproyectos, Planos finales y Construcción de la obra civil de la ampliación y mejoras del Centro de Salud de Ponuga , Provincia de Veraguas. MSP	VE	Construccionesd Automáticas, S. A.	046-(2017)	206,483.01		206,483.01	09/08/17	06/01/18	120 días calendario					Adenda de tiempo en trámite	
2		Diseño, Anteproyectos, Planos finales y Construcción de la obra civil de la ampliación y mejoras del Centro de Salud de Trinidad B. de Veraguas, ubicado en San Francisco, Provincia de Veraguas, Fase 1. MSP	VE	Constructora S.P, S.A	028 (2017)	543,655.77		543,655.77	14/08/17	11/12/17	120 días calendario					Adenda de tiempo en trámite	
3		Diseño, Anteproyectos, Planos finales y Construcción de la obra civil de la ampliación y mejoras del Centro de Salud de La Atalaya , Provincia de Veraguas. MSP	VE	Constructora YONIER S.A.	018 (2017)	475,174.59		475,174.59	16/08/17	12/01/18	150 días calendario					Adenda de tiempo en trámite	
4		Diseño, Anteproyectos, Planos finales y Construcción de la obra civil de la ampliación y mejoras del Centro de Salud de San Pedro de El Espino , Provincia de Veraguas. MSP	VE	MERCOSUR, S.A	021(2017)	159,000.00		159,000.00	28/08/17	24/01/18	150 días calendario					Adenda de tiempo en trámite	
5		Diseño, Anteproyectos, Planos finales y Construcción de la obra civil de la ampliación y mejoras del Centro de Salud de Calobre , Provincia de Veraguas. MSP	VE	Constructora S.P, S.A	007(2017)	312,855.37		312,855.37	28/08/17	25/11/17	90 días calendario					Adenda de tiempo en trámite	
6		Diseño, Anteproyectos, Planos finales y Construcción de la obra civil de la ampliación y mejoras del Centro de Salud de La Colorada , Provincia de Veraguas. MSP	VE	COCOL, S.A	006(2017)	240,787.99		240,787.99	04/09/17	03/03/18	180 días calendario					Adenda de tiempo en trámite	
7		Diseño, Anteproyectos, Planos finales y Construcción de la obra civil de la ampliación y mejoras del Centro de Salud de Las Palmas , Provincia de Veraguas. MSP	VE	Constructora S.P, S.A	034(2017)	286,849.40		286,849.40	02/10/17	29/01/18	120 días calendario					Adenda de tiempo en trámite	
8	22037	Mejoras al Puesto de Salud de San José (Distrito San Francisco). 2017-0-12-0-09-CM-022045	VE	LIMIPA S.A.	4200099469	26,889.61		26,889.61	pendiente		60 días calendario						
9		Mejoras al Puesto de Salud Hicaco. (Distrito de Soná).	VE	CARMEN ESTHER CEDEÑO	420009746 por refrendo	9,827.95		9,827.95	pendiente								
10	22037	Mejoras al Puesto de Salud La Laguna (Distrito Calobre) 2017-0-12-0-09-CM-022045	VE	LIMIPA S.A	4200098016 por refrendo	20,077.43		20,077.43	pendiente		60 días calendario						
11		Mejoras al Puesto de Salud de La Raya. (Distrito Calobre).	VE	Construcciones Moreno &Peralta S.A.	4200095991	19,538.20		19,538.20	pendiente								
14		Mejoras al Puesto de Salud de Boclé(Distrito Cañazas).	VE	LIMIPA S.A.	4200098790	14,623.80		14,623.80	pendiente								

AVANCE DE OBRA DE LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN, TERMINADOS Y EN EJECUCION - MAYO 2018.

Item	cobe	Nombre del Proyecto	Región de Salud	Contratista	Contrato			Orden de Proceder			Adenda N1			Adenda N°2			
					Número	Monto (B./) (1)	Adendas	Monto Final	Inicia	Finaliza	Duración	Inicio	Término	Duración	Inicio	Término	Duración
PROYECTOS FINANCIADOS POR UNIDAD EJECUTORA EXTERNA (2)																	
HOSPITAL SAN MIGUEL ARCÁNGEL (HSMA) - HOSPITAL NICOLÁS A: SOLANO (HNAS) - HOSPITAL DEL NIÑO (HDN)																	
PANAMÁ																	
1	18289	Estudios previos, diseños arquitectónicos, especificaciones técnicas, análisis de costos, desarrollo de planos de construcción para el nuevo Hospital del Niño, la Maternidad del Hospital Santo Tomás y áreas anexas.	PM	Consortio Diseño HDN	004 (2016)	7,650,001.00		7,650,001.00	16/06/2016	16/03/2017	9 meses	16/03/2017	16/07/2017	4 meses	16/07/2017	16/03/2018	8 meses
												16/03/2018	16/09/2018	6 meses *			
2	16114	Construcción de la obra civil de la tercera etapa del proyecto de adición de la Clínica de Oncología en el Hospital Regional Nicolás A. Solano.	PO	Servicios Técnicos en Construcción JYK, S. A.	146	84,998.66		84,998.66	16/06/2014	14/08/2014	60 días calendario	15/08/14	02/11/14	80 días calendario	Acta de Aceptación Final de 30 de octubre de 2014		
4		Diseño, remodelación del antiguo edificio de Especialidades Pediátricas, para las nuevas oficinas administrativas de la sede Regional de Salud de Panamá Oeste	PO	Latin American General Consulting, S. A.	052 (2017)	1,167,691.29		1,167,691.29			250 días calendario				Adjudicado 25-4-2017		
SAN MIGUELITO																	
AÑO 2015																	
1	15679	Estudio, diseño, anteproyecto, desarrollo de planos, construcción de la obra civil y equipamiento del Centro de Imagenología y de la Unidad de Cuidados Semi-intensivos del Hospital San Miguel Arcángel, Distrito de San Miguelito.	SM	Consortio Maxia-Constructora Riga Services	166 (2013)	7,800,000.00		7,800,000.00	15/09/2015	15/03/2016	6 meses	Adenda #1 de Cambio de Partida			15/03/2016	15/03/2017	18 meses *
AÑO 2017																	
2	23623	Impermeabilización de la losa del Hospital San Miguel Arcángel	SM	Reparaciones HALFESA	001-2017	421,417.56		421,417.56	19/04/2017	20/07/2017	90 días calendario	19/07/2017	30/05/2018	255 d.c.**			
AÑO 2018																	
3	22426	Desarrollo de planos del sistema de aire acondicionado y ventilación, sistemas de alarma y sistema húmedo contra incendio, mejoramiento, suministro e instalación de equipos para el sistema de electricidad, desinfección, higienización e implementación de calidad de aire. Suministro e instalación del sistema de aire acondicionado y ventilación, mantenimiento preventivo y correctivo por (3) años en el sistema de aire acondicionado para la rehabilitación del Hospital San Miguel Arcángel. 2017-0-12-0-08-AV-022658	SM	Constructora Selva Negra, S. A. / Consortio San Miguel Arcángel A/A	086-2017	10,745,000.00		10,745,000.00	10/01/2018	06/10/2018 Construcción 05/10/2021 Mantenimiento preventivo y correctivo	270 d.c. obra civil + 1,095 d.c. mantenimiento preventivo y correctivo						
						B/. 393,815,280.67		B/. 397,985,592.15	Total en ejecución								

OBS.: (1) Los montos de los contratos incluyen el 7% del ITBMS (*) Adendas en trámite. Adendas vencidas Fianzas vencidas

NOTAS: (2) Bajo la supervisión técnica de la DIS. Abreviaturas: A:Anticipo / CH:Chiriquí / BT:Bocas del Toro / CC:Coclé / CL:Colón / DA:Darién / HE:Herrera / GY:Guna Yala / LS: Los Santos / NB: Gnobe Bugle / PM: Panamá Metro/ PO: Panamá Oeste / PE: Panamá Este / PN: Panamá Norte / SM: San Miguelito

A partir de mayo de 2017 se eliminan del cuadro todos los proyectos terminados al 100% con AAF. Solo se mantendrán los que tienen información pendiente. Desde el miércoles 18 de abril hasta el viernes 18 de mayo: Huelga del SUNTRACS por negociación de Convención Colectiva 2018-2021.

A partir de abril de 2018 se presentan los proyectos en ejecución agrupados por año de inicio de obra, se agrega avance financiero, se eliminan los proyectos financiados con fondos de funcionamiento, se eliminan los proyectos terminados con trámites pendientes y los resueltos administrativamente, y se elimina avance físico.

A partir de mayo 2018 se elimina avance financiero.