

**MINISTERIO DE SALUD
DIRECCION DEL SUB-SECTOR DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO
DEPARTAMENTO DE AGUA POTABLE Y OBRAS SANITARIAS (DAPOS-REGIONALES)
PROGRAMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO RURAL E INDIGENA
INFORME DE CONTROL Y AVANCES DE OBRA JULIO 2022
PROGRAMAS BILATERAL**

Programa	Región	Nombre del Proyecto	Costo Total del Proyecto	% Avance Físico	Observaciones referente al avance físico
BILATERAL	REGION NOBE BUGLE	Constructora Ruquiza, S.A. COC-01-AECID-2016 CHICHICA Y LAS LAJITAS	B/. 1,888,136.52	100.00%	Obra recibida.
		Proyecto de Agua y Saneamiento en GOBRANTE y NUTIVI CENTRO	B/. 1,107,785.47	42.50%	85% Acueducto y 0% Saneamiento (Obra en Proceso legal). En preparación de pliegos para ser licitado
		Proyecto de Agua y Saneamiento en BECATIVI-MORODONI , NUTIVI OCCIDENTE	B/. 1,056,714.68	41.50%	83% Acueducto y 0% Saneamiento (Obra en Proceso legal). En preparación de pliego para ser licitado.
		Proyecto de Agua y Saneamiento en GUAYABITO	B/. 1,086,361.86	42.50%	85% Acueducto y 0% Saneamiento (Obra en Proceso legal). En preparación de pliegos para ser licitado.
		Consorcio RODSA-LCC. COC-01-AECID-2018, MARACA	B/. 3,019,887.93	82.5%	87% Acueducto y 78% Saneamiento

Nota:

1 Estos Proyectos fueron concebidos originalmente para ser anuales según su programación, pero debido a circunstancias (Eventos climáticos tales como: lluvias e inundaciones, áreas de difícil y muy difícil acceso, eventos culturales y tradicionales de los pueblos indígenas), p a n d e m i a , limitando la ejecución de los mismos, extendiendo el tiempo convirtiéndose en plurianuales.