

Adendas proximas a vencer

Adendas vencidas

Item	Nombre del Proyecto	Contratista	Número de Contrato	Anticipo		Monto Inicial (2)	Adendas de Monto	Monto Final	Avance Físico	Avance Financiero según cuenta		Inicia	Finaliza	Duración	Fecha de Terminación según Adendas de Tiempo					
				Porcentaje	Monto					%	cta #				Inicio	Término	Duración	Inicio	Término	Duración
BOCAS DEL TORO																				
AÑO 2020																				
1	Pedido 19-3247. Ejecución, diseño, desarrollo de planos de anteproyecto, planos finales y de construcción de la obra civil del Centro de Salud de Buena Esperanza, ubicado en la Provincia de Bocas del Toro.	Administración y supervisión de obras civiles, S. A. (ASOCSA)	062 (2020)	10%	219,477.33	2,194,773.30		2,194,773.30	55.00%	49.00%	7	18/12/2020	17/06/2022	547 días calendario						
2	Pedido 19-3251. Ejecución, diseño, desarrollo de planos de anteproyecto, planos finales y de construcción de la obra civil del Centro de Salud de Gúabo, ubicado en la Provincia de Bocas del Toro.	Administración y supervisión de obras civiles, S. A. (ASOCSA)	063 (2020)	10%	225,866.30	2,258,663.00		2,258,663.00	50.18%	42.22%	7	18/12/2020	17/06/2022	547 días calendario						
3	Pedido 19-3248. Ejecución, diseño, desarrollo de planos de anteproyecto, planos finales y de construcción de la obra civil del Centro de Salud de Finca 60, ubicado en la Provincia de Bocas del Toro. 2019-0-12-0-01-LV-027712	Consorcio ASOMECEM (Administración y supervisión de obras civiles, S. A. y MECM Profesionales Contratistas S. A.)	064 (2020)	10%	221,228.17	2,212,281.71		2,212,281.71	43.00%	35.63%	7	18/12/2020	17/06/2022	547 días calendario						
4	Pedido 19-3249. Ejecución, diseño, desarrollo de planos de anteproyecto, planos finales y de construcción de la obra civil del Centro de Salud de La Gloria, ubicado en la Provincia de Bocas del Toro. 2019-0-12-0-01-LV-027357	Administración y supervisión de obras civiles, S. A. (ASOCSA)	066 (2020)	10%	219,675.28	2,196,752.80		2,196,752.80	62.61%	48.60%	7	18/12/2020	17/06/2022	547 días calendario						
5	Pedido 19-32446. Ejecución, diseño, desarrollo de planos de anteproyecto, planos finales y de construcción de la obra civil del Centro de Salud de San Cristobal, ubicado en la Provincia de Bocas del Toro.	Administración y supervisión de obras civiles, S. A. (ASOCSA)	065 (2020)	10%	110,471.72	1,104,717.22		1,104,717.22	46.00%	42.11%	7	18/12/2020	17/06/2022	240 días calendario						
6	Pedido 19-3250. Ejecución, diseño, desarrollo de planos de anteproyecto, planos finales y de construcción de la obra civil del Centro de Salud de Sieykin, ubicado en la Provincia de Bocas del Toro. 2019-0-12-0-01-LV-027711	Consorcio ASOMECEM (Administración y supervisión de obras civiles, S. A. y MECM Profesionales Contratistas S. A.)	067 (2020)	10%	205,070.14	2,050,701.44		2,050,701.44	40.02%	28.38%	6	18/12/2020	17/06/2022	547 días calendario						
COCLÉ																				
AÑO 2017																				
7	Pedido 16-1823. Desarrollo de planos de construcción, construcción y equipamiento para las mejoras y Ampliación al Centro de Salud del Valle de Antón. 2016-0-12-0-02-LV-017893 P1	Consorcio RODSA.VALLESA-EXTRACO	027 (2017)	10%	497,995.71	4,979,957.09	Adenda #1	5,047,254.29	72.00%	62.64%	15	05/06/2017	27/11/2018	540 días calendario	Adenda #1 de monto y tiempo			Adenda #2 Ref/12-7-2021		
							67,297.20								28/11/2018	15/06/2019	200 días calendario =740 dc total referendada 23-11-18	16/06/2019	11/01/2022	941 días calendario =1,681 dc total (6-5-21 corregido error de suma)
Proyecto detenido desde marzo de 2020 por Emergencia Nacional, esperando traslado de partida. A la espera pago cuentas #13 a la #15 para reactivar Pendiente de traslado de partida para terminar el proyecto..																				
8	Pedido 16-253. Ejecución del diseño, desarrollo de planos de anteproyecto, planos finales y construcción de la obra civil, para la Ampliación del Centro de Salud de Rio Grande, ubicado en el Corregimiento de Águadulce, Provincia de Coclé. MSP 2016-0-12-0-02-AV-016879 P2	Construcciones y remodelaciones EUROX S.A.	033 (2017)	30%	444,019.00	1,430,063.34		1,430,063.34	62.00%	45.67%	2	25/09/2017	25/05/2018	8 meses (242 dc)	Adenda #1 de tiempo			Adenda #2		
															26/05/2018	18/12/2018	208 días calendario =450 dc total R/28-8-18	18/12/2018	18/12/2019	365 días calendario =815 dc total referendada 28-12-2019
															18/12/2019	30/11/2021	712 días calendario =1,527 dc total	En tramite de reactivacion de Adenda de tiempo según Circular 06-DC-DNFG de Contraloría y el MEF . Pendiente de asignación presupuestaria.		

Item	Nombre del Proyecto	Contratista	Número de Contrato	Anticipo		Monto Inicial (2)	Adendas de Monto	Monto Final	Avance Físico	Avance Financiero según cuenta		Inicia	Finaliza	Duración	Fecha de Terminación según Adendas de Tiempo								
				Porcentaje	Monto					%	cta #				Inicia	Finaliza	Duración	Adendas proximas a vencer			Adendas vencidas		
																		Inicio	Término	Duración	Inicio	Término	Duración
9	Pedido 16-4626. Estudio, Diseño y Desarrollo de planos, para la construcción y equipamiento médico no médico del nuevo Centro Materno Infantil del Copé, Provincia de Coclé, 2016-0-12-0-02-LV-019942 P3	Constructora RIGASERVICE, S. A.	045 (2017)	10%	929,200.50	9,292,005.00		9,292,005.00	90.00%	73.81%	11	24/11/2017	17/05/2019	540 días calendario	Adenda #1 EN LEGAL DIS			Adenda #1 de tiempo sin firmar por el Contratista que solicita una sola adenda de tiempo y monto. Adenda de monto por Línea Trifásica por B/.2226496.05 en Legal DIS. Pendiente de traslado de partida para terminar el proyecto.					
AÑO 2018																							
10	Pedido 16-3279. Ejecución del diseño, desarrollo de planos de anteproyecto, planos finales y construcción de la obra civil, para la Ampliación del Centro de Salud de Caimito, ubicado en la Provincia de Coclé, Distrito de Penonomé, Corregimiento de Pajonal. MSP 2016-0-12-0-02-AV-018532 P4	URBAN COMPANY S.A.	063 (2016)	25%	122,515.83	490,063.34		490,063.34	87.00%	65.00%	3	15/01/2018	15/06/2018	5 meses (151 dc total)	Adenda #1			Adenda #2					
															15/06/2018	15/10/2018	4 meses =9 meses total (273 dc total)	15/10/2018	15/08/2019	10 meses =19 meses total (396 dc total) refrendada 23-5-2019			
															15/08/2019	28/06/2021	23 meses =42 meses total (1261 dc total)	En este periodo se disminuye el porcentaje de avance físico por deterioro de la instalación como consecuencia de falta de personal en sitio. Solicitud de Liquidación de Contrato Pendiente de asignación presupuestaria.					
AÑO 2019																							
11	Estudio, Diseño de Anteproyecto para la Ejecución de los Diseños y Desarrollo de los Planos Finales, Especificaciones Técnicas, Construcción, Dotación e Instalación de Equipo Médico y No Médico fijo, Mobiliario Hospitalario de Oficina, Instrumental; Incluye Capacitación y Adiestramiento del Personal, Mantenimiento Preventivo y Correctivo por 3 años, para el Nuevo Hospital Aquilino Tejeira, ubicado en la Provincia de Coclé. 2016-0-12-0-02-LV-020565 P5	Consortio Hospital AT (COPISA y Constructora NOVA, S. A.)	004 (2018)	10%	16,650,000.00	166,500,000.00		166,500,000.00	30.18%	30.80%	14	16/07/2018	14/07/2021 Obra Civil 13/07/2024 Mantenimiento o Preventivo y Correctivo	1095 días calendario para la Obra Civil + 1095 días calendario para Mantenimiento Preventivo y Correctivo = 2,190 d.c. total	Adenda #1 EN CGR			Pendiente de traslado de partida para continuar el proyecto.					
12	Pedido 18-642. Obra civil, mobiliario y equipamiento del Centro Materno Infantil de Tambo, en la Provincia de Coclé. 2018-0-12-0-02-LV-023875 P6	Constructora Selva Negra, S. A.	110 (2018)	10%	567,800.00	5,678,000.00		5,678,000.00	29.08%	21.51%	7	08/05/2019	07/05/2020	365 días calendario	Adenda #1 Ref/12-8-2021			A la espera de justificación técnica del Contratista para tramitar Orden de Cambio por reparación del techo. Pendiente construcción de Línea Trifásica en trámite con oficina de electrificación rural de la Presidencia. Pendiente de traslado de partida para terminar el proyecto.					

Adendas proximas a vencer

Adendas vencidas

Item	Nombre del Proyecto	Contratista	Número de Contrato	Anticipo		Monto Inicial (2)	Adendas de Monto	Monto Final	Avance Físico	Avance Financiero según cuenta		Inicia	Finaliza	Duración	Fecha de Terminación según Adendas de Tiempo					
				Porcentaje	Monto					%	cta #				Inicio	Término	Duración	Inicio	Término	Duración
COLÓN																				
AÑO 2017																				
13	Pedido 16-5864. Ejecución del diseño, desarrollo de los planos de anteproyecto, planos finales y la construcción de la obra civil, de la Ampliación del Centro de Salud de Nombre de Dios Materno Infantil, del Corregimiento de Santa Isabel, de la Provincia de Colón. MSP 2016-0-12-0-03-LV-020446 P7	Ingeniería y Construcciones JR, S. A.	053 (2017)	30%	193,787.70	645,959.00	Adenda #2 de monto R/20-12-2019 91,831.38	737,790.38	95.57%	95.57%	5	20/09/2017	17/05/2018	240 días calendario	Adenda #1 R/31-8-2018 18/05/2018 24/11/2018 191 días calendario =431 dc Total	Adenda #3 referendada sin fecha 25/11/2018 14/08/2019 263 días calendario =694 dc total Referendada sin fecha	Adenda #4 EN LEGAL DIS para subsanar 15/08/2019 09/08/2021 726 días calendario =1420 dc total	Pendiente de asignación de partida presupuestaria. Acta de Recibo Sustancial de 2 de agosto de 2019 referendada 5/8/2020		
AÑO 2018																				
14	Pedido 17-3203. Ejecución del diseño, desarrollo de los planos de anteproyecto, planos finales y construcción de la obra civil del Centro Materno Infantil Dr. Miguel Vargas, ubicado en el Corregimiento de Palmas Bellas, Distrito de Chagres, Provincia de Colón. MSP 2017-0-12-0-03-LV-022442 P8	Sistemas de Vapor, S. A.	050 (2018)	20%	270,000.00	1,350,000.00		1,350,000.00	60.00%	20.70%	1	29/10/2018	28/10/2019	365 días calendario	Adenda #1 de tiempo EN LEGAL DIS 30/10/2019 30/01/2022 824 días calendario =1,189 dc total	Pendiente de traslado de partida para terminar el proyecto. Se separa la de monto por B/.137488.52, en LEGAL DIS. Nota con documentos para registro de propiedad a nombre del MINSa continua en ANATI desde enero 2020 (9-6-2021)				
15	Pedido 17-3208. Ejecución del diseño, desarrollo de los planos de anteproyecto, planos finales y la construcción de la obra civil del Centro de Salud de Miguel de la Borda, Distrito de Donoso, Provincia de Colón. MSP 2017-0-12-0-03-lv-022523 P9	THELMAR PANAMA, S. A.	028 (2018)	20%	193,036.35	970,181.75		970,181.75	5.50%	5.78%	1	08/11/2018	04/10/2019	330 días calendario	Adenda #1 de Tiempo SUSPENDIDA 05/10/2019 31/05/2022 979 días calendario =1299 dc total	Pendiente de traslado de partida para terminar el proyecto. En trámite de plano por legalización de terreno desde febrero de 2020. Se desestima la de monto por \$262321.60 por solicitud de Cesión. En trámite solicitud de Cesión de Contrato (nota THM-CDS-MDB-085 de 25-6-21)				
16	Pedido 18-1631. Estudios, diseño, desarrollo de planos, equipamiento médico, mobiliarios administrativos y mantenimiento del sistema de aire acondicionado por dos (2) años, para la Rehabilitación del Centro de Salud de Cativá, Corregimiento e Cativá, Distrito de Colón, Provincia de Colón. 2018-0-12-0-03-LV-024387	Constructora Selva Negra, S. A.	108-2018	20%	609,086.40	3,045,432.00		3,045,432.00	2.19%	7.51%	1	15/05/2019	09/03/2020 obra civil 09/03/2022 mantenimiento preventivo y correctivo	300 dc obra civil + 730 dc mantenimiento preventivo y correctivo =1030 dc total	10/03/2020 obra civil 13/06/2022 obra civil 13/06/2025 mantenimiento preventivo y correctivo	826 obra civil =1126 dc obra civil + 1095 dc mantenimiento preventivo y correctivo =2221 dc final	Proyecto detenido desde junio de 2019 a solicitud de la DIS por legalización de terreno. Pendientes: aprobación del EIA, legalización del lote en ANATI y Paz y Salvo del MEF. Acuerdo de Donación de terreno sin definir. Pendiente de asignación presupuestaria.			
DARIÉN																				
AÑO 2019																				
17	Pedido 17-1677. Ampliación del Hospital El Real de Santamaría, ubicado en el Corregimiento El Real, Distrito de Pinogana, Provincia de Darién. MSP 2017-0-12-0-08-LV-023038	RC CONSTRUCTORES INC. S. A.	047-2018	10%	207,526.04	2,075,264.25	Adenda #2 SUSPENDIDA 311,289.64	2,386,553.89	0.00%	0.00%	0	24/06/2019	23/06/2020	365 días calendario	Adenda #1 SUSPENDIDA 24/06/2020 07/05/2022 683 días calendario =852 dc total	En trámite solicitud de Liquidación de Contrato (Nota RCMIN 037-2021 de 17-5-21) Justificación de Adenda #1 suspendida. Adenda #2 de monto por \$758188.12 suspendida por solicitud de Liquidación de Contrato.				
LOS SANTOS																				
AÑO 2018																				
18	Suministro e instalación de unidades de climatización en los servicios hospitalarios e Radiología, Cuidados Intensivos y Esterilización, Quirofano N°1, Quirofano N°2, Recobro de Quirofano N°1 y Quirofano N°2, Pediatría y Laboratorio del Hospital Regional Dr. Joaquín Pablo Franco Sayaz. 2017-0-12-0-07-AV-022885	Desing, Instalation and Consulting Engineering Company, Inc.	025-2018			390,100.00		390,100.00	98.00%	40.00%	2	10/09/2018	07/02/2019	150 días calendario	Adenda #1 (unificada) EN TRAMITE SUSPENDIDO 08/02/2019 30/10/2019 265 días calendario =415 dc total Se unifican las 2 adendas anteriores	Adenda de tiempo pendiente de asignación presupuestaria.				

Item	Nombre del Proyecto	Contratista	Número de Contrato	Anticipo		Monto Inicial (2)	Adendas de Monto	Monto Final	Avance Físico	Avance Financiero según cuenta		Inicia	Finaliza	Duración	Fecha de Terminación según Adendas de Tiempo													
				Porcentaje	Monto					%	cta #				Inicio	Término	Duración	Inicio	Término	Duración								
AÑO 2019																												
19	Pedido 17-3114. Suministro e instalación de Planta Eléctrica de 335 KVA con cabina insonorizada 120/208 voltios, mano de obra y materiales incluyendo caseta y cuarto eléctrico del Hospital Rural de Tonosí. MSP 2018-0-12-0-07-LP-024853 Gestión 2019-2024	HIDRO POWER SYSTEM, INC.	023-2019	0%	0.00	128,400.00		128,400.00	100.00%	90.00%	3	14/11/2019	13/12/2019	30 días hábiles	Adenda #1 EN TRÁMITE SUSPENDIDO	14/12/2019	11/04/2020	120 días calendario =150 dc total.	Planta Eléctrica de Emergencia en estado óptimo para funcionamiento. Pendiente cambio del depósito de combustible por falta de pago. Adenda de tiempo pendiente de asignación presupuestaria.									
PANAMÁ ESTE																												
AÑO 2012																												
20	Diseño y ejecución del anteproyecto final, planos de construcción de la obra civil Equipo Biomédico, Capacitación, Mantenimiento, preventivo y correctivo, del nuevo Policentro de Tocumen. 2011-0-12-0-08-AV-003150 P10	Consorcio Politocumen 2011	069 (2011)	10%	1,276,181.04	13,655,137.16		13,655,137.16	46.16%	31.83%	15	20/02/2012	10/11/2013	630 días calendario	Adenda #2	11/11/2013	15/10/2014	339 días calendario Refrendada 21-04-2019	16/10/2014	15/12/2016	792 días calendario Refrendada 21-10-201	Adenda #3	16/12/2016	14/11/2017	334 días calendario =2,095 dc total	Proyecto detenido desde 4-1-2017. Por Decreto Ejecutivo 1840 de 5-12-2014 se ordena expropiación del terreno. Por falta de información el Decreto está suspendido. Adenda #4 de tiempo a la espera que Legal DIS concluya legalización del terreno para que el Contratista solicite nueva extensión.		
AÑO 2017																												
21	Diseño, desarrollo de planos de anteproyecto y planos finales para la construcción de la obra civil, de Ampliación del PoliCentro de Chepo , ubicado en el Corregimiento de Chepo, Provincia de Panamá. MSP 2016-0-12-0-08-LV-019738 P11	THELMAR PANAMA, S.A. / CONSORCIO THM TRIVENTI	005-2017	30%	700,448.45	2,334,828.17		2,334,828.17	80.50%	75.00%	10	04/09/2017	04/07/2018	10 meses =303 dc total	Adenda #1	04/07/2018	04/12/2018	5 meses (153dc) =456 dc total Refrendada 14-09-2018	Adenda #2 EN CGR	04/12/2018	04/12/2021	36 meses (1123dc) =51 meses total (1579dc)	Revisión de cuenta #9 el 22 de junio de 2021. Reinició actividades lunes 9 de agosto con cableado eléctrico e instalación de artefactos sanitarios. Pendiente de asignación presupuestaria.					
PANAMA METRO																												
AÑO 2016																												
22	Suministro, instalación y mantenimiento de cuatro (4) ascensores en los edificios 253, 255 y 261 de la sede del Ministerio de Salud 2015-0-12-0-08-LV-014484	Elevación y Tecnología, S. A.	259 (2015)	0%	0.00	223,727.19		223,727.19	93.00%	80.00%	1	27/06/2016	23/12/2016	180 días calendario	Adenda #1 EN TRAMITE SUSPENDIDO	26/12/2016	26/06/2018	547 días calendario =727 dc total	Pendiente de asignación presupuestaria para actualizar adenda y terminar el proyecto.									
23	Rehabilitación del techo del Edificio 265 del antiguo Complejo Gorgas, Ministerio de Salud. 2015-0-12-0-08-LV-014508	Electroventas y Servicios, S.A.	281 (2015)	0%	0.00	279,108.97		279,108.97	62.00%	48.00%	2	22/02/2016	16/11/2016	270 días calendario	Adenda #1 ELIMINADA POR TRAMITE DE LIQUIDACION	17/11/2016	30/07/2019	984 días calendario = 1254 dc total	Liquidación de Contrato EN TRÁMITE Pendiente de asignación presupuestaria por B/102,000.00.									
AÑO 2017																												
24	Rehabilitación del Edificio 255 del Complejo Gorgas, Ministerio de Salud, Corregimiento de Ancón 2016-0-12-0-08-AV-018061	Consorcio Rehabilitación del edificio 255 (Representaciones Halfe, S.A. (HALFESA) y En Gris Constructora, S.A.)	047 (2016)	0%	0.00	1,099,431.42	Adenda #1 R/23-8-2018 298,866.28	Adenda #2 R/20-11-2018 299,885.60	1,698,183.30	99.50%	95.49%	5	03/05/2017	28/12/2017	240 días calendario	Adenda #1 de monto y de tiempo	29/12/2017	23/11/2018	330 días calendario =570 dc total Refrendada 23-08-2018	adenda #3	24/11/2018	08/04/2019	135 días calendario =705 dc total Refrendada 03-01-2019	Adenda #4 EN LEGAL DIS	09/04/2019	31/08/2021	877 días calendario =1,491 dc total	Acta de Recibo Sustancial de Obra de 3 de abril de 2019 Pendiente de traslado de partida para terminar el proyecto Extensión de tiempo actualizado en nueva justificación

Item	Nombre del Proyecto	Contratista	Número de Contrato	Anticipo		Monto Inicial (2)	Adendas de Monto		Monto Final	Avance Físico	Avance Financiero según cuenta		Inicia	Finaliza	Duración	Fecha de Terminación según Adendas de Tiempo										
				Porcentaje	Monto											%	cta #	Inicia	Finaliza	Duración	Adendas proximas a vencer			Adendas vencidas		
																					Inicio	Término	Duración	Inicio	Término	Duración
25	Pedido 16-4650. Estudio, Diseño, Anteproyecto, Desarrollo de Planos, Especificaciones Técnicas, Construcción y Equipamiento del Depósito Nacional de Vacunas (Biológicos). 2016-0-12-0-08-LV-020296 P12	Administración y supervisión de obras civiles, S. A. (ASOCSA)	032-2017	10%	796,207.10	7,962,071.01	Adenda #2	497,896.71	8,459,967.72	99.00%	85.52%	17	16/10/2017	08/04/2019	540 días calendario	Adenda #1 de tiempo			Adenda #2 de tiempo R/15-3-2021							
																09/04/2019	19/02/2020	317 días calendario =857 dc total refrendada 7-5-19	20/02/2020	30/06/2021	497 días calendario =1,354 dc total					
																Pendiente de traslado de partida para terminar el proyecto. Acta de Recibo Sustancial de Obra de fecha 28 de mayo de 2021. Pendiente Acta de Aceptación Final cuando concluyan los 3 años de mantenimiento. En trámite cuenta del 100% de la obra civil.										
26	Estudios, diseños, anteproyecto, desarrollo de planos, especificaciones técnicas, equipos mecánicos, equipos médicos, mobiliarios y demolición de edificio existente y construcción nueva del Centro de Salud de Curundú MINSa 2016-0-12-0-08-LV-019028 P13	Consorcio JOCA-GOC	044 (2017)	20%	2,030,000.00	10,150,000.00			10,150,000.00	42.00%	42.08%	10 por factoring Devolución de cuenta con firmas para trámite en Banco	18/10/2017	16/12/2018	425 días calendario	Adenda #1 Ref/14-11-2018			Adenda #2 EN LEGAL DIS							
																17/12/2018	23/09/2019	280 días calendario =705 dc total	24/09/2019	23/09/2022	1,096 días calendario =1,801 dc total					
																Por error de dedo se corrige fecha de inicio y subsiguientes. Pendiente de traslado de partida para terminar el proyecto. Adenda de Monto por B/ 284839.99 El Contratista solicita 90 días adicionales a la adenda #2 hasta septiembre 2022										
AÑO 2018																										
27	Estudios, diseño, desarrollo de planos finales, equipamiento médico y no médico, mobiliario médico, mobiliario de oficina, capacitación, mantenimiento preventivo y correctivo y la Reposición del Centro de Salud de Las Mañanitas , Corregimiento Las Mañanitas. MSP 2017-0-12-0-08-LV-022686 P14	Constructora MECO, S.A.	011 (2018)	0%	0.00	14,223,160.04			14,223,160.04	20.25%	17.01%	4	06/08/2018	04/08/2020 obra civil	730 d.c. Construcción 1,095 d.c. Mantenimiento Preventivo y Correctivo = 1825 dc total	Adenda #1 Ref/18-5-2021			Pendiente de traslado de partida para terminar el proyecto.							
																05/08/2020	29/09/2022 obra civil 30/11/2025 mantenimiento preventivo y correctivo	786 días calendario = 1,516 dc obra civil + 1,095 dc mantenimiento =2,611 dc total								
AÑO 2019																										
28	Pedido 16-4648. Estudios, diseños, anteproyecto arquitectónico, desarrollo de planos, especificaciones técnicas, construcción y equipamiento mecánico, de oficina para el Nuevo Almacén Nacional de Insumo Sanitario (ANIS) MINSa. 2017-0-12-0-08-lv-021411 P15	Consorcio Nuevo Almacén de Insumos Sanitarios	05 (2018)	0%	0.00	12,259,889.39			12,259,889.39	62.34%	61.81%	6	02/01/2019	27/06/2020	540 días calendario	Adenda #1 R/9-4-2021			Pendiente de traslado de partida para terminar el proyecto. La adenda de monto por B/.1170253.05 está a la espera de partida presupuestaria. Pendiente legalización de terreno. Plano para firma del Ministro. Solicitud de extensión de tiempo por 300 dc hasta 17-7-2022 (nota 183 de 16-9-21).							
																28/06/2020	20/09/2021	451 días calendario =991 dc total								
29	Pedido 18-4193. Rehabilitación del techo del Edificio 261 del Complejo Gorgas, Ministerio de Salud, Corregimiento de Ancón. 2018-0-12-0-08-LV-025753. P16	Hombres de Blanco Corp., S.A.	016 (2019)	0%	0.00	806,761.99			806,761.99	12.25%	0.00%	0	24/06/2019	19/03/2020	270 días calendario	Adenda #1 EN JUSTIFICACION EXTENSION			Pendiente de asignación presupuestaria. Oficinas en instalación temporal desde el lunes 6 de septiembre. En trámite de nueva extensión por vencimiento de Adenda en trámite.							
																20/03/2020	08/08/2021	506 días calendario =776 dc total								

Item	Nombre del Proyecto	Contratista	Número de Contrato	Anticipo		Monto Inicial (2)	Adendas de Monto	Monto Final	Avance Físico	Avance Financiero según cuenta		Inicia	Finaliza	Duración	Fecha de Terminación según Adendas de Tiempo							
				Porcentaje	Monto					%	cta #				Inicio	Término	Duración	Inicio	Término	Duración		
30	Pedido 17-1819. Remodelación y ampliación del Centro de Salud de Tocumen. Ubicado en el Distrito de Panamá, Provincia de Panamá 2017-0-12-0-08-LV-023195	JAL Construction Corporation	048-2018	0%	0.00	89,560.36		89,560.36	0.00%	0.00%	0	09/09/2019	14/04/2020	150 días hábiles							A la espera de nueva solicitud de extensión de tiempo. El Contratista está a la espera de reunión con el Director para tratar el estado financiero del proyecto. Pendiente de asignación presupuestaria.	
31	Pedido 17-1531. Estudio, Diseño, anteproyecto, desarrollo de planos, equipo médico y no médico, mobiliario de oficina y construcción del Nuevo Centro de Salud de Kuna Nega. 2018-0-12-0-08-LV-023239 Gestion 2019-2024 P17	Consorcio ASOCSA COSAPI	109-2018	10%	313,543.30	3,135,433.08		3,135,433.08	17.70%	6.14%	2	30/10/2019	25/02/2021	485 días calendario	Adenda #1 Ref/18-5-2021			26/02/2021	24/08/2022	545 días calendario =1,030 dc total		Pendiente de traslado de partida para terminar el proyecto En espera de la corrección de la Resolución No. 3-3-2019 de Cesión de terreno, por parte del Banco Hipotecario Nacional de Panamá.
AÑO 2020																						
32	Construcción, equipamiento y mantenimiento correctivo y preventivo del Nuevo Hospital del Niño, la Maternidad del Hospital Santo Tomás y áreas anexas, restauración de los jardines y remodelación del Edificio La Abeja. 2019-0-12-0-08-LV-025921 P18	ACCIONA CONSTRUCCION, S. A.	082 (2020)			614,118,054.81	Adenda #1 R/18-2-21					17/05/2021	15/05/2026 obra civil 14/05/2029 mantenimiento	1672 dc obra civil + 1095 dc mantenimiento =2,767 dc ttal	Adenda #1 de disminucion de monto						Se corrige duracion de la obra civil original por error de dedo. Avance Físico visto en CV	
33	Pedido 183625. Estudios, diseño y desarrollo de planos de anteproyecto y plano final, suministro e instalaciones de equipamiento médico y mobiliario para la Reposición de la Sede Regional Metropolitana de Salud. 2018-0-12-0-08-LV-025260	Edificadora Centroamericana RAPIPAREDES, S.A.				17,261,253.50			0.00%	0.00%	0			450 días calendario							Contrato en Contraloría para refrendo	
PANAMA NORTE																						
AÑO 2019																						
34	Pedido 18-3559. Estudios, Diseño, Anteproyecto arquitectónico, Desarrollo de planos, Equipos y Mobiliarios, para el Mejoramiento del Sub-Centro de Salud de Caimitillo, en el Corregimiento de Chilibre. Distrito de Panamá. MSP 2018-0-12-0-08-LV-025057 Gestion 2019-2024 P20	Proyectos, Ejecución y Control de obras, S. A.	018 (2019)	5%	153,673.24	3,073,464.85		3,073,464.85	68.89%	19.96%	3	15/10/2019	06/04/2021	540 días calendario	Adenda #1 Ref/30-8-2021			07/04/2021	31/12/2021	269 días calendario =809 dc total		Pendiente de traslado de partida para terminar el proyecto. Se separa la de monto por B/.152,640.33 Gestionando trámite para obtener Permiso de Construcción.
PANAMA OESTE																						
AÑO 2017																						
35	Diseño, desarrollo de planos de anteproyecto y planos finales para la construcción de la obra civil, de Ampliación y mejoras de los Puestos de Salud de Buenos Aire, El Libano y Nueva Gorgona, para el SubCentro de Salud de Cabuya y el Centro de Salud de Bejuco, ubicados en la Región de Panamá Oeste. MSP 2016-0-12-0-15-LV-020268 P21	Latin American General Consulting, S. A.	057-2017	0%	0.00	954,194.35		954,194.35	89.49%	39.15%	4	04/12/2017	29/09/2018	300 días calendario	Adenda #1 EN LEGAL DIS			30/09/2018	31/01/2022	1219 días calendario =1,519 dc total		Queda por recibir Bejuco. Monto adicional en O/C por \$134549.09. Pendiente de asignación de Partida Presupuestaria
AÑO 2018																						
36	Pedido 16-5944. Diseño y remodelación del antiguo edificio de Especialidades Pediátricas para las nuevas oficinas administrativas de la Región de Salud de Panamá Oeste. Pedido 16-5944 2016-0-12-0-15-LV-020508 P22	Latin American General Consulting, S. A.	049-2018	10%	116,769.33	1,167,693.29		1,167,693.29	64.13%	64.13%	6	20/10/2018	26/06/2019	250 días calendario	Adenda #1 EN LEGAL DIS			27/06/2019	28/02/2022	1226 días calendario =1476 dc total		Pendiente de asignación de Partida Presupuestaria

Item	Nombre del Proyecto	Contratista	Número de Contrato	Anticipo		Monto Inicial (2)	Adendas de Monto	Monto Final	Avance Físico	Avance Financiero según cuenta		Inicia	Finaliza	Duración	Fecha de Terminación según Adendas de Tiempo						
				Porcentaje	Monto					%	cta #				Inicio	Término	Duración	Inicio	Término	Duración	
SAN MIGUELITO																					
AÑO 2018																					
37	Estudios, diseños, anteproyecto, desarrollo de planos, especificaciones técnicas, equipos mecánicos, equipos médicos, mobiliarios, demolición del Centro de Salud existente, la construcción y mantenimiento preventivo y correctivo del nuevo Policentro de San Isidro por tres (3) años. 2016-0-12-0-08-LV-020440 P23	Consorcio Policentro de San Isidro (ALCA Holding International Inc. + Ingeniería GER, S.A.)	075 (2017)	10%	2,505,253.95	25,052,539.47		25,052,539.47	33.00%	34.30%	8	10/01/2018	01/09/2019 Construcción 30/08/2022 Mantenimiento preventivo	600 d.c. Construcción +1,095 d.c. Mantenimiento Preventivo y Correctivo	Adenda #1 Ref./27-8-2021 02/09/2019 14/11/2021 Construcción 14/11/2023 Mantenimiento Preventivo y Correctivo 805 días calendario Construcción =1,405 dc total Construcción +1,095 d.c. Mantenimiento =2,500 dc total del contrato El Contratista solicita nueva extensión de tiempo para una nueva Adenda #2 por 560 dc hasta el 27-5-2023 (Nota 21-058 de 3-8-21). Proyecto reactivado viernes 3 de septiembre de 2021. Pendiente rasado de partida para terminar el proyecto						
936,839,624.29						768,188,119.10						SUB-TOTAL FONDOS DIS									
PROYECTOS FINANCIADOS POR UNIDAD EJECUTORA EXTERNA (3)																					
HOSPITAL SAN MIGUEL ARCÁNGEL (CONSALUD-DIS) / PROGRAMA DE TABAQUISMO (DIGESA) / HOSPITAL AQUILINO TEJEIRA/ AMBAJADA DE JAPÓN/ FONDOS COVID-19 PARTIDA 911/ I.O.N./U.G.S.A.F.																					
SAN MIGUELITO (CONSALUD Y DIS)																					
AÑO 2018																					
38	Desarrollo de planos del sistema de aire acondicionado y ventilación, sistemas de alarma y sistema húmedo contra incendio, mejoramiento, suministro e instalación de equipos para el sistema de electricidad, desinfección, higienización e implementación de calidad de aire. Suministro e instalación del sistema de aire acondicionado y ventilación, mantenimiento preventivo y correctivo por (3) años en el sistema de aire acondicionado para la rehabilitación del Hospital San Miguel Arcángel . 2017-0-12-0-08-AV-022658 P24	Consorcio San Miguel Arcángel A/A (Constructora Selva Negra, S.A., Mundo de Partes Americanas, S.A., Ingeniería de Consultas Incosta, S.A., y Constructora RODSA, S.A.)	086-2017	20%	2,149,000.00	10,745,000.00	Adenda #2 1,631,330.85	Adenda #3 EN TRAMITE	12,376,330.85	97.50%	96.03%	16	10/01/2018	06/10/2018 Obra Civil 05/10/2021 Mantenimiento preventivo y correctivo	270 d.c. obra civil + 1,095 d.c. mantenimiento preventivo y correctivo	Adenda #1 Adenda #1 de Cambio de Partida 07/10/2018 obra civil y 06/10/2021 mantenimiento 05/03/2019 Construcción =420 dc total o/c + 1,095 dc mantenimiento = 1,515 dc total Adenda #2 de monto y tiempo Acta de Recibo Sustancial de 05 de marzo de 2019. Proyecto funcionando. En trámite de Permiso de Ocupación. La DIS está gestinando partida adicional para pago final del proyecto. Justificación en Legal DIS, pendiente de partida presupuestaria. Adenda de monto por \$760181.08					
CHIRIQUÍ (FONDOS COVID-19)																					
AÑO 2020																					
39	Habilitación provisional para pacientes moderados COVID-19 en el edificio de la antigua Casa del Arrocero , propiedad del Banco Nacional de Panamá 2020-7-0-1-04-CL-000008	Administración y supervisión de obras civiles, S. A. (ASOCSA)				871,062.40			871,062.40	100.00%		21/12/2020	15/01/2021	25 días calendario	Adenda #1 16/01/2021 30/01/2021 15 días calendario =40 dc total Adenda #2 31/01/2021 07/02/2021 8 días calendario =48 dc total En negociación Orden de Cambio Proyecto funcionando Compromiso presupuestario en junio						
40	Habilitación provisional para pacientes moderados COVID19 en en las carpas a instalar en los predios del Centro de Salud de Río Sereno . 2020-7-0-1-04-CL-000008	R. J. CONSTRUCCIONES, S. A.				298,665.88			298,665.88	92.00%		04/01/2021	13/01/2021	10 días calendario	Adenda #1 14/01/2021 15/02/2021 33 días calendario Adenda #2 16/02/2021 15/03/2021 28 días calendario Adenda #3 16/03/2021 15/04/2021 31 días calendario =87 dc total Adenda #4 16/04/2021 15/06/2021 61 días calendario =148 dc total Compromiso presupuestario en junio						
COCLÉ (PROGRAMA DE TABAQUISMO)																					
AÑO 2018																					
41	PEDIDO 17-1623. Construcción, Equipamiento y Mobiliario de la Clinica de Cesación de Tabaco , Centro de Salud de Antón 2017-0-12-0-02-LP-022069	Construcciones Autónomas, S. A. (C.A.S.A.)	010-2018			256,419.62			256,419.62	100.00%	35.81%	2	21/01/2019	20/07/2019	180 días calendario	ADENDA #1 EN LEGAL DIS 21/07/2019 30/01/2021 560 días calendario =390 dc total Adenda #1 En Legal DIS para elaboración. Acta de Recibo Sustancial del 29/01/2021 (Ref 26/3/2021) Contraloría pidió ampliación a la justificación de la Adenda en trámite (25-8-21 RS)					

Adendas proximas a vencer

Adendas vencidas

Item	Nombre del Proyecto	Contratista	Número de Contrato	Anticipo		Monto Inicial (2)	Adendas de Monto	Monto Final	Avance Físico	Avance Financiero según cuenta		Inicia	Finaliza	Duración	Fecha de Terminación según Adendas de Tiempo					
				Porcentaje	Monto					%	cta #				Inicio	Término	Duración	Inicio	Término	Duración
PANAMA METRO																				
AÑO 2020																				
42	Suministro, garantía, transporte, adecuación de área, instalación y puesta en marcha de un (1) equipo de Resonancia Magnética de 3 Tesla según ficha técnica No. 106347	ELECTRONICA MEDICA, S.A.	02 (2020)			2,461,791.80		2,461,791.80	96.75%			17/12/2020	16/04/2022	120 días calendario			Acta de Aceptación Final de 14 de junio de 2021			
PANAMA METRO (FONDOS COVID-19)																				
AÑO 2020																				
43	Habilitación provisional de infraestructura para pacientes moderados COVID-19 en el Instituto Técnico Superior del Este (ITSE) 2020-7-0-1-08-CL-000004	Proyectos ALHEIR, S. A.				1,313,000.00		1,313,000.00	100.00%			21/12/2020	20/12/2020	10 días calendario	21/12/2020	30/09/2021	274 dc adicionales = 284 dc total	Acta de Aceptación Final por elaborar Compromiso presupuestario en junio		
PANAMA OESTE (FONDOS COVID-19)																				
AÑO 2020																				
44	Habilitación provisional de infraestructura para pacientes moderados COVID-19, en el Hospital Nicolás Solano planta baja y suministro e instalación de sistema de aire acondicionado de autocontenida.	Administración y supervisión de obras civiles, S. A. (ASOCSA)				365,626.00		365,626.00	100.00%			21/12/2020	10/01/2021	21 días calendario	11/01/2021	24/01/2021	14 días calendario = 35 dc total	A la espera del Acta de Aceptación Final. Compromiso presupuestario en junio En espera de los permisos correspondientes para el cierre del proyecto.		
SAN MIGUELITO (FONDOS COVID-19)																				
AÑO 2021																				
45	Suministro y habilitación de contenedores para servicios sanitarios de pacientes y personal de la salud, almacén m'deico quirúrgico, medicamentos e insumos generales , en las carpas del HSMA. 2021-7-0-1-08-CL-000051	SMARTBRIX Centroamerica, S.A.				118,756.09		118,756.09	100.00%			24/03/2021	31/03/2021	7 días calendario			Acta de Recibido a Satisfacción de 30 de marzo de 2021 Compromiso presupuestario en junio			
VERAGUAS																				
AÑO 2020																				
46	Habilitación provisional de infraestructura para pacientes moderados COVID-19, en el antiguo Hospital Luis "Chicho" Fábrega .	Administración y supervisión de obras civiles, S. A. (ASOCSA)				402,188.60		402,188.60	100.00%			21/12/2020	04/01/2021	15 días calendario	05/01/2021	15/01/2021	11 días calendario = 26 dc total	Acta de Aceptación Fnal de 15 de enero de 2021 A la espera del documento firmado Compromiso presupuestario en junio		
COMARCA EMBERÁ WOUNAAN (FONDOS BID) PROGRAMA FORIS/ UNIDAD ADM. UGSAF																				
AÑO 2020																				
47	Estudios, Diseños, Anteproyecto Arquitectónico, Desarrollo de planos, Especificaciones Técnicas, Demolición de la Instalación de Salud Existente, Construcción de los Centros de Salud Darién >Emberá Wounaan (Centro de Salud de Unión Chocó) 2020-0-12-0-05-LP-031582	Consorcio Sistemas de Vapor, S.A. - Rayet Construcción, .A.				950,000.00		950,000.00									Contrato en trámite en CGR para refrendo			
48	Estudios, Diseños, Anteproyecto Arquitectónico, Desarrollo de planos, Especificaciones Técnicas, Demolición de la Instalación de Salud Existente, Construcción de los Centros de Salud Darién >Emberá Wounaan (Centro de Salud de Lajas Blancas) 2020-0-12-0-05-LP-031582	Consorcio de Salud Emberá Wounam				3,166,814.81		3,166,814.81									Contrato en trámite en CGR para refrendo			

MINISTERIO DE SALUD
DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE SALUD (DIS)
PROYECTOS DE INVERSIÓN EN EJECUCIÓN - SEPTIEMBRE 30, 2021

Adendas proximas a vencer

Adendas vencidas

Item	Nombre del Proyecto	Contratista	Número de Contrato	Anticipo		Monto Inicial (2)	Adendas de Monto		Monto Final	Avance Físico	Avance Financiero según cuenta		Inicia	Finaliza	Duración	Fecha de Terminación según Adendas de Tiempo											
				Porcentaje	Monto																						
49	Estudios, Diseños, Anteproyecto Arquitectónico, Desarrollo de planos, Especificaciones Técnicas, Demolición de la Instalación de Salud Existente, Construcción de los Centros de Salud Darién >Emberá Wounaan (Centro de Salud de Boca de Cúpe) 2020-0-12-0-05-LP-031582	Edificaciones Civiles de Panamá, S.A.				1,260,000.00			1,260,000.00													Contrato en trámite de firma del Ministro					
50	Estudios, Diseños, Anteproyecto Arquitectónico, Desarrollo de planos, Especificaciones Técnicas, Demolición de la Instalación de Salud Existente, Construcción de los Centros de Salud Darién >Emberá Wounaan (Centro de Salud de Sambú) 2020-0-12-0-05-LP-031582	Administración y Supervisión de Obras Civiles, S. A. (ASOCSA)				3,973,609.26			3,973,609.26													Contrato en espera de partida presupuestaria					
COMARCA GUNA YALA (FONDOS BID) PROGRAMA FORTIS/ UNIDAD AD. UGSAF																											
AÑO 2021																											
51	Estudios, Diseños, Anteproyecto Arquitectónico, Desarrollo de planos, Especificaciones Técnicas, Demolición, Habilitación y Construcción para las instalaciones de salud existente en la Comarca Guna Yala, (Centro de Salud de Puerto Obaldía) 2021-0-12-0-10-LP-033936																					Informe de Comisión Evaluadora publicado en Panama Compra el 1-9-2021 para iniciar el proceso de confección y refrendo de los Contratos. En trámite de concesión del terreno					
52	Estudios, Diseños, Anteproyecto Arquitectónico, Desarrollo de planos, Especificaciones Técnicas, Demolición, Habilitación y Construcción para las instalaciones de salud existente en la Comarca Guna Yala, (Centro de Salud de Mulatupu) 2021-0-12-0-10-LP-033936																					Informe de Comisión Evaluadora publicado en Panama Compra el 1-9-2021 para iniciar el proceso de confección y refrendo de los Contratos. En trámite de concesión del terreno					
53	Estudios, Diseños, Anteproyecto Arquitectónico, Desarrollo de planos, Especificaciones Técnicas, Demolición, Habilitación y Construcción para las instalaciones de salud existente en la Comarca Guna Yala, (Centro de Salud de Ustupu) 2021-0-12-0-10-LP-033936																					Informe de Comisión Evaluadora publicado en Panama Compra el 1-9-2021 para iniciar el proceso de confección y refrendo de los Contratos. En trámite de concesión del terreno					
54	Estudios, Diseños, Anteproyecto Arquitectónico, Desarrollo de planos, Especificaciones Técnicas, Demolición, Habilitación y Construcción para las instalaciones de salud existente en la Comarca Guna Yala, (Centro de Salud de Aligandí) 2021-0-12-0-10-LP-033936																					Informe de Comisión Evaluadora publicado en Panama Compra el 1-9-2021 para iniciar el proceso de confección y refrendo de los Contratos. En trámite de concesión del terreno					
COMARCA NGÁBE BUGLÉ (FONDOS POR OBTENER CON EL BM) PROGRAMA FORTIS/ UNIDAD ADM. UGSAF																											
AÑO 2021																											
55	Estudios, Diseños, Anteproyecto Arquitectónico, Desarrollo de planos, Especificaciones Técnicas, Demolición, Habilitación y Construcción para las instalaciones de salud existente en la Comarca Ngábe Buglé, (Centro de Salud de Kankintú)																					A la espera de visto bueno del Banco Mundial de los perfiles con costos estimados de cada uno de los Centros de Salud a construir: Kusapin, Kankintú, Río Chiriquí, Bisira y Coclesito.					

MINISTERIO DE SALUD
DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE SALUD (DIS)
PROYECTOS DE INVERSIÓN EN EJECUCIÓN - SEPTIEMBRE 30, 2021

Item	Nombre del Proyecto	Contratista	Número de Contrato	Anticipo		Monto Inicial (2)	Adendas de Monto		Monto Final	Avance Físico	Adendas proximas a vencer		Inicia	Finaliza	Duración	Adendas vencidas					
				Porcentaje	Monto						Fecha de Terminación según Adendas de Tiempo										
											%	cta #				Inicio	Término	Duración	Inicio	Término	Duración
56	Estudios, Diseños, Anteproyecto Arquitectónico, Desarrollo de planos, Especificaciones Técnicas, Demolición, Habilitación y Construcción para las instalaciones de salud existente en la Comarca Ngábe Buglé, (Centro de Salud de Bisira)																				
57	Estudios, Diseños, Anteproyecto Arquitectónico, Desarrollo de planos, Especificaciones Técnicas, Demolición, Habilitación y Construcción para las instalaciones de salud existente en la Comarca Ngábe Buglé, (Centro de Salud de Kusapin)																				
58	Estudios, Diseños, Anteproyecto Arquitectónico, Desarrollo de planos, Especificaciones Técnicas, Demolición, Habilitación y Construcción para las instalaciones de salud existente en la Comarca Ngábe Buglé, (Centro de Salud de Coclesito)																				
59	Estudios, Diseños, Anteproyecto Arquitectónico, Desarrollo de planos, Especificaciones Técnicas, Demolición, Habilitación y Construcción para las instalaciones de salud existente en la Comarca Ngábe Buglé, (Centro de Salud de Río Chiriquí)																				
						26,182,934.46			27,814,265.31	SUB-TOTAL FONDOS UNIDAD EXTERNA											
						B/. 963,022,558.75			B/. 796,002,384.41	TOTAL EN EJECUCION											

OBS.: (1) Ordenado por fecha de inicio
 (2) Los montos de los contratos Incluyen el 7% del ITBMS.
 (3) Bajo la supervisión técnica de la DIS.

Estado de adendas: actualizado al 18dic2020