

MINISTERIO DE SALUD
DIRECCION DEL SUB-SECTOR DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO
DEPARTAMENTO DE AGUA POTABLE Y OBRAS SANITARIAS (DAPOS-REGIONALES)
PROGRAMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO RURAL E INDIGENA
INFORME DE CONTROL Y AVANCES DE OBRA
DICIEMBRE 2022
PROGRAMA BILATERAL

Programa	Región	Nombre del Proyecto	Costo Total del Proyecto	% Avance Físico	Observaciones referente al avance físico
BILATERAL	REGION NOBE BUGLE	Proyecto de Agua y Saneamiento en CHICHICA Y LAS LAJITAS Constructora Ruquisa, S.A. COC-01-AECID-2016	B/. 1,888,136.52	100.00%	Obra recibida.
		Standar Service, Corp. S.A. COC-02-AECID-2016, GOBRANTE y GUAYABITO	B/. 733,233.16	38.93%	77.87% Acueducto y 0% Saneamiento (Finiquito de terminación unilateral de contrato publicado en Panamá Compra) En proceso de nueva licitación.
		Standar Service, Corp. S.A. COC-03-AECID-2016. BECATIVI-MORODONI , NUTIVI OCCIDENTE	B/. 764,195.32	38.56%	77.11% Acueducto y 0% Saneamiento (Finiquito de terminación unilateral de contrato publicado en Panamá Compra) En proceso de nueva licitación.
		Standar Service, Corp. S.A. COC-04-AECID-2016, NUTIVI CENTRO	B/. 662,933.53	40.06%	80.11% Acueducto y 0% Saneamiento (Finiquito de terminación unilateral de contrato publicado en Panamá Compra) En proceso de nueva licitación.
		Proyecto de Agua y Saneamiento en GOBRANTE y NUTIVI CENTRO (Lote 3)	B/. 1,107,785.47 Precio de Referencia	0%	Adjudicado. Orden de Proceder del 21 de diciembre de 2022.
		Proyecto de Agua y Saneamiento en BECATIVI-MORODONI , NUTIVI OCCIDENTE (Lote 2)	B/. 1,056,714.68 Precio de Referencia	0%	Adjudicado. Orden de Proceder del 22 de diciembre de 2022.
		Proyecto de Agua y Saneamiento en GUAYABITO (Lote 1)	B/. 1,086,361.86 Precio de Referencia	5%	Licitación adjudicada. Proponente Riegos de Chiriquí, S.A. Orden de Proceder del 31-10-2022.
		Proyecto de Agua y Saneamiento en MARACA Consortio RODSA-LCC. COC-01-AECID-2018	B/. 2,973,026.66	87.5%	90% Acueducto y 85% Saneamiento

Nota:

1 Estos Proyectos fueron concebidos originalmente para ser anuales según su programación, pero debido a circunstancias (Eventos climáticos tales como: lluvias e inundaciones, áreas de difícil y muy difícil acceso, eventos culturales y tradicionales de los pueblos indígenas), p a n d e m i a , limitando la ejecución de los mismos, extendiendo el tiempo convirtiéndose en plurianuales.

2 Los proyectos en las comunidades de Gobrante, Nutivi Centro, Becativi-Morodoni, Nutivi Occidente y Guayabito fueron sometidos a terminación unilateral del contrato y se realizó nueva licitación.