

MINISTERIO DE SALUD
DIRECCION DEL SUB-SECTOR DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO
PROGRAMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO RURAL E INDIGENA
INFORME DE CONTROL Y AVANCES DE OBRA JULIO 2021
PROGRAMAS MULTILATERAL

PROGRAMA	REGIÓN	CONTRATO No.	CONTRATISTA	COMUNIDADES	MONTO	% AVANCE ACUEDUCTO	% AVANCE SANEAMIENTO
MULTILATERAL	REGION PANAMA ESTE	COC-05-2015 BID	CONSORCIO ABIDCHAN	Aguas Claras o Icandi	B/. 666,535.64	100.00%	100.00%
		COC-01-2016 BID	CONSORCIO ABIDCHAN	Wuacuco	B/. 415,696.28	100.00%	100.00%
		COC-07-2015 BID	EMPRESA PASS,S.A.	Dabardí	B/. 469,354.16	100.00%	100.00%
				Pintupo		100.00%	100.00%
		COC-06-2015 BID	EMPRESA PASS,S.A.	Río Sábalo	B/. 483,888.24	100.00%	100.00%
				Akua Yala		100.00%	100.00%
	COC-02-2016 BID	EMPRESA PASS,S.A.	La Gavilana	B/. 715,727.59	100.00%	100.00%	
			Piria		No se ejecutará	No se ejecutará	
	COC-01-BID-2021	GPM INGENIEROS, S.A.	Wacuco (Sector Colono)	B/. 350,336.75	N/A	100.00%	
	REGION DARIEN	COC-03-BID-2015	EMPRESA PASS,S.A.	Morti	B/. 490,942.12	100.00%	100.00%
		COC-04-BID-2015	CONSORCIO ABIDCHAN	Capeti o capetuirá	B/. 922,213.22	100.00%	100.00%
		COC-01-BID-2017	CONST. HIDROTECNICA	Puerto indio	B/. 1,412,410.16	100.00%	100.00%
		COC-04-BID-2017	CONST. HIDROTECNICA	Vista alegre	B/. 1,250,000.00	100.00%	100.00%
	Puente			100.00%		100.00%	
	REGION GUNA YALA	COC-01-BID-2015	DACSA	Isla Máquina	B/. 523,145.66	100.00%	No se ejecutará
				Maguebgandi		100.00%	No se ejecutará
		COC-02-BID-2015	DACSA	Corazón de Jesús	B/. 528,382.69	100.00%	No se ejecutará
		COC-02-BID-2016	DACSA	Río Cangandi	B/. 804,557.61	100.00%	100.00%
				Río Mandiyala		100.00%	100.00%
		COC-03-BID-2017	DACSA	Aidírgandi	B/. 748,495.60	100.00%	100.00%
Irgandi				100.00%		No se ejecutará	
COC-01-BID-2018		DACSA	Navagandi	B/. 598,050.92	100.00%	100.00%	
COC-02-BID-2018		DACSA	Isla Tigre	B/. 328,777.83	100.00%	100.00%	
COC-03-BID-2018	CGP	Mamitupu	B/. 661,078.00	100.00%	No se ejecutará		
COC-04-BID-2018		Isla Pino	B/. 350,000.00	100.00%	No se ejecutará		
COC-01-BID-2020	DACSA	Isla Máquina (Mejora)	B/. 222,542.88	100.00%	N/A		

Nota 1: Estos Proyectos fueron concebidos originalmente para ser anuales según su programación, pero debido a circunstancias (Eventos climáticos tales como: lluvias e inundaciones, áreas de difícil y muy difícil acceso, eventos culturales y tradicionales de los pueblos indígenas), pandemia, limitando la ejecución de los mismos, extendiendo el tiempo convirtiéndose en plurianuales.

Nota 2: Se descartó saneamiento en aquellas comunidades cuyo diseño no estaba acorde al área de intervención y por culminación de convenio no pueden rediseñarse.