

**MINISTERIO DE SALUD**  
**DIRECCION DEL SUB-SECTOR DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO**  
**DEPARTAMENTO DE AGUA POTABLE Y OBRAS SANITARIAS (DAPOS-REGIONALES)**  
**PROGRAMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO RURAL E INDIGENA**  
**INFORME DE CONTROL Y AVANCES DE OBRA**  
**OCTUBRE 2022**  
**PROGRAMA BILATERAL**

Programa	Región	Nombre del Proyecto	Costo Total del Proyecto	% Avance Físico	Observaciones referente al avance físico
BILATERAL	REGION NOBE BUGLE	Proyecto de Agua y Saneamiento en CHICHICA Y LAS LAJITAS Constructora Ruquisa, S.A. COC-01-AECID-2016	B/. 1,888,136.52	100.00%	Obra recibida.
		Standar Service, Corp. S.A. COC-02-AECID-2016, GOBRANTE y GUAYABITO	B/. 733,233.16	38.93%	77.87% Acueducto y 0% Saneamiento (Finiquito de terminación unilateral de contrato publicado en Panamá Compra) En proceso de nueva licitación.
		Standar Service, Corp. S.A. COC-03-AECID-2016. BECATIVI-MORODONI , NUTIVI OCCIDENTE	B/. 764,195.32	38.56%	77.11% Acueducto y 0% Saneamiento (Finiquito de terminación unilateral de contrato publicado en Panamá Compra) En proceso de nueva licitación.
		Standar Service, Corp. S.A. COC-04-AECID-2016, NUTIVI CENTRO	B/. 662,933.53	40.06%	80.11% Acueducto y 0% Saneamiento (Finiquito de terminación unilateral de contrato publicado en Panamá Compra) En proceso de nueva licitación.
		Proyecto de Agua y Saneamiento en GOBRANTE y NUTIVI CENTRO (Lote 3)	B/. 1,107,785.47 Precio de Referencia	0%	<b>En proceso de Licitación. Tercera Convocatoria 9-NOV-2022.</b>
		Proyecto de Agua y Saneamiento en BECATIVI-MORODONI , NUTIVI OCCIDENTE (Lote 2)	B/. 1,056,714.68 Precio de Referencia	0%	<b>En proceso de Licitación. Tercera Convocatoria 9-NOV-2022.</b>
		Proyecto de Agua y Saneamiento en GUAYABITO (Lote 1)	B/. 1,086,361.86 Precio de Referencia	0%	Licitación adjudicada. Proponente Riegos de Chiriquí, S.A.
		Proyecto de Agua y Saneamiento en MARACA Consortio RODSA-LCC. COC-01-AECID-2018	B/. 2,973,026.66	87.5%	90% Acueducto y 85% Saneamiento

**Nota:**

**1 Estos Proyectos fueron concebidos originalmente para ser anuales según su programación, pero debido a circunstancias (Eventos climáticos tales como: lluvias e inundaciones, áreas de difícil y muy difícil acceso, eventos culturales y tradicionales de los pueblos indígenas), p a n d e m i a , limitando la ejecución de los mismos, extendiendo el tiempo convirtiéndose en plurianuales.**

**2 Los proyectos en las comunidades de Gobrante, Nutivi Centro, Becativi-Morodoni, Nutivi Occidente y Guayabito fueron sometidos a terminación unilateral del contrato y están en proceso de nueva licitación.**